

Руководитель
регионального проекта —
Фирстов Артем Валерьевич

(подпись)

ОДОБРЕН

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА 2024 ГОД

"(85) Формирование комфортной городской среды (Камчатский край)"

Общий статус реализации

Показатели	Мероприятия (результаты)	Контрольные точки	Бюджет	Параметры
				
Общее количество показателей в отчетном периоде 9, из них: - 9 достигнутых показателей.	Общее количество результатов в отчетном периоде 4, из них: - 4 достигнутых результатов.	Общее количество контрольных точек в отчетном периоде 33, из них: - 33 достигнутых контрольных точек.	0,00 тыс. руб., 0,00 %	Количество измененных параметров: 0
			Отсутствие отклонений	

Отклонения отсутствуют.

1. РИСКИ

№ п/п	Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР, результата	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер
Отсутствуют ключевые риски							

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
1		ОЗР. Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств								
1.1.		Реализованы мероприятия по благоустройству дворовых территорий, включенных в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, возрастающий	РП	Единица	0	10	10		10	Отклонение отсутствует Подтверждающие документы: 1. "Отчет по контрактации" Отчет Минстрой России от 27.12.2024г. №б/н, приложен файл .
1.2.		Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества городской среды - выше 50%), возрастающий	ФП	Процент	0	67	67		67	Отклонения отсутствуют Подтверждающие документы: 1. ""Индекс качества городской среды за 2023 год" " Иное Минстрой России от 03.04.2024г. №б/н, приложен файл .
1.3.		Количество городов с благоприятной городской средой, возрастающий	ФП	Единица	0	2	3		2	Отклонения отсутствуют Подтверждающие документы: 1. ""Индекс качества городской среды за 2023 год" " Иное Минстрой России от 03.04.2024г. №б/н, приложен файл .
1.4.		Индекс качества городской среды, возрастающий	ФП	Балл	159	198	198		198	Отклонения отсутствуют Подтверждающие документы: 1. ""Индекс качества городской среды за 2023 год" " Иное Минстрой России от 03.04.2024г. №б/н, приложен файл .
1.5.		Количество благоустроенных общественных территорий, возрастающий	ФП	Единица	31	239	239		239	Отклонений нет Подтверждающие документы: 1. "Отчет по контрактации"

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
										Отчет Минстрой России от 30.12.2024г. №б/н, приложен файл .
2		Задача. Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды								
2.1.		Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды, %, возрастающий	ФП	Процент	0	90	100		90	Отклонение отсутствует Подтверждающие документы: 1. "Отчет об оборудовании, закупаемом при выполнении работ, в рамках реализации государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды" Отчет Минстрой России от 27.12.2024г. №б/н, приложен файл .
2.2.		Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее ед. нарастающим итогом, возрастающий	ФП	Единица	0		0			Отклонение отсутствует Подтверждающие документы: 1. "Отчет по конкурсу " Отчет Минстрой России от 27.12.2024г. №б/н, приложен файл .
2.3.		Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году, %, возрастающий	ФП	Процент	0	25	25		25	Отклонения отсутствуют Подтверждающие документы: 1. ""Индекс качества городской среды за 2023 год" " Иное МИнстрой России от 03.04.2024г. №б/н, приложен файл .
2.4.		Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего	ФП	Процент	9,5	30	30		30	Отклонение отсутствует Подтверждающие документы: 1. "Отчет по вовлечению граждан



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
		количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, %, возрастающий								в проекты благоустройства" Отчет Минстрой России от 27.12.2024г. №б/н, приложен файл .

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по месяцам											На конец года
				янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	ОЗР: Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств														
1.1	Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества городской среды - выше 50%)														
	План	ФП	Процент	33,0000	33,0000	33,0000	33,0000	33,0000	33,0000	33,0000	33,0000	33,0000	33,0000	33,0000	67,0000
	Факт/прогноз			33,0000	33,0000	33,0000	33,0000	33,0000	33,0000	33,0000	33,0000	33,0000	33,0000	67,0000	
1.2	Реализованы мероприятия по благоустройству дворовых территорий, включенных в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды.														
	План	РП	Единица	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,0000	6,0000	7,0000	10,0000	10,0000
	Факт/прогноз			0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,0000	6,0000	7,0000	10,0000	10,0000
1.3	Количество городов с благоприятной городской средой														
	План	ФП	Единица	1,0000	1,0000	1,0000	2,0000	2,0000	2,0000	2,0000	2,0000	2,0000	2,0000	2,0000	2,0000
	Факт/прогноз			1,0000	1,0000	1,0000	3,0000	3,0000	3,0000	3,0000	3,0000	3,0000	3,0000	3,0000	3,0000
1.4	Индекс качества городской среды														
	План	ФП	Балл	182,0000	182,0000	182,0000	189,0000	189,0000	189,0000	189,0000	189,0000	189,0000	189,0000	189,0000	198,0000
	Факт/прогноз			182,0000	182,0000	182,0000	189,0000	189,0000	189,0000	189,0000	189,0000	189,0000	189,0000	189,0000	198,0000
1.5	Количество благоустроенных общественных территорий														
	План	ФП	Единица	197,0000	197,0000	197,0000	197,0000	197,0000	197,0000	208,0000	215,0000	227,0000	230,0000	233,0000	239,0000

[illegible]

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	ОЗР. Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств														
1.1		Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды Значение: 445,0000 Дата: 31.12.2024	Единица	0	445	460	460			31.12.2024	31.12.2024	Фирстов Артем Валерьевич - Министр строительства и жилищной политики Камчатского края	отсутствует	Отчет по контрактованию	Выполнено.Отклонения отсутствуют Предоставлена информация : 460 из 445. Подтверждающие документы: 1. "Отчет по контрактованию" Отчет Минстрой России от 27.12.2024г. №6/н, приложен файл .
1.1.К.1		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)								01.12.2024	27.12.2024	Фирстов Артем Валерьевич - Министр строительства и жилищной	отсутствует	Постановление О внесении изменений в постановление Правительства	Выполнено. Просрочка 26 дней. Подтверждающие документы: 1. "О внесении изменений в постановление Правительства



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												политики Камчатского края		ва Камчатского края от 20.03.2019 № 132-П «Об утверждении порядка проведения голосования по отбору общественных территорий отдельных муниципальных образований в Камчатском крае, подлежащих благоустройству в год, следующий за годом проведения такого голосования, в рамках реализации государственной программы Камчатского края «Формирование современной городской среды в Камчатском крае», утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 31.08.2017 № 360-П" Постановление Правительство Камчатского края от 30.11.2021г. №513-П, приложен файл .	Камчатского края от 20.03.2019 № 132-П «Об утверждении порядка организации и проведения голосования по отбору общественных территорий отдельных муниципальных образований в Камчатском крае, подлежащих благоустройству в год, следующий за годом проведения такого голосования, в рамках реализации государственной программы Камчатского края «Формирование современной городской среды в Камчатском крае», утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 31.08.2017 № 360-П" Постановление Правительство Камчатского края от 30.11.2021г. №513-П, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														реализации государственной программы Камчатского края «Формирование современной городской среды в Камчатском крае», утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 31.08.2017 № 360-П	
1.1.К.2		Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов								31.12.2024	26.12.2024	Фирстов Артем Валерьевич - Министр строительства и жилищной политики		Постановление Постановление Правительства Камчатского края от	Выполнено. Отклонения отсутствуют Подтверждающие документы: 1. "Постановление Правительства Камчатского края от 13.03.2024 № 103-П



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												Камчатского края		13.03.2024 № 103-П (ред. 23.12.2024)	(ред. 23.12.2024)" Постановление Правительства Камчатского края от 13.03.2024г. №103-П, приложен файл .
1.1.К.3		Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)								31.12.2024	26.12.2024	Фирстов Артем Валерьевич - Министр строительства и жилищной политики Камчатского края		Постановление Закон Камчатского края О краевом бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов	Выполнено. Отклонение отсутствует Подтверждающие документы: 1. "Закон Камчатского края О краевом бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов" Постановление Законодательное Собрание Камчатского края от 03.12.2024г. № 784, приложен файл .
1.1.К.4		С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов								31.12.2024	26.12.2024	Фирстов Артем Валерьевич - Министр строительства и жилищной политики Камчатского края		Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Камчатского	Выполнено. Отклонения отсутствуют Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Камчатского края на поддержку



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														края на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды" Соглашение Минстрой России от 26.12.2024г. №069-09-2025-178, приложен файл .	
1.1.K.5		Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов								31.12.2024	27.12.2024	Фирстов Артем Валерьевич - Министр строительства и жилищной политики Камчатского края		Отчет по контрактованию	Выполнено. Отклонения отсутствуют Подтверждающие документы: 1. "Отчет по контрактованию" Отчет Минстрой России от 27.12.2024г. №6/н, приложен файл .
1.1.K.6		Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов								20.04.2024	20.04.2024	Фирстов Артем Валерьевич - Министр строительства	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет по контрактованию	Выполнено. Отклонение отсутствуют Подтверждающие документы: 1. "Отчет по контрактованию" Отчет



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												ва и жилищной политики Камчатского края			Минстрой России от 17.04.2024г. №6/н, приложен файл .
1.1.K.7		Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов								20.07.2024	17.07.2024	Фирстов Артем Валерьевич - Министр строительства и жилищной политики Камчатского края	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет по конкурсу	Выполнено. Отклонения отсутствуют. Подтверждающие документы: 1. "Отчет по конкурсу" Отчет Минстрой России от 17.07.2024г. №6/н, приложен файл .
1.1.K.8		Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов								20.10.2024	18.10.2024	Фирстов Артем Валерьевич - Министр строительства и жилищной политики Камчатского края	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет о расходах в целях софинансирования которых предоставляется субсидия	Выполнено. Отклонения отсутствуют. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о расходах в целях софинансирования которых предоставляется субсидия" Отчет Минстрой России от 18.10.2024г. №6/н, приложен файл .
1.1.K.9		Проведено голосование по отбору общественных территорий								10.06.2024	07.06.2024	Фирстов Артем Валерьевич	отсутствует	Протокол заседания	Выполнено. Подтверждающие документы: 1.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		муниципальных образований в Камчатском крае, подлежащих благоустройству в год, следующий за годом проведения такого голосования										- Министр строительства и жилищной политики Камчатского края		общественной комиссии по итогам проведения в 2024 году голосования по отбору общественных территорий	"Протокол заседания общественной комиссии по итогам проведения в 2024 году голосования по отбору общественных территорий" Протокол Минстрой России от 02.05.2024г. №6/н, приложен файл .
2.	Задача. Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды														
2.1		Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее ед. нарастающим итогом Значение: 7,0000 Дата: 31.12.2024	Единица	0	7	7	0			31.12.2024	28.12.2024	Фирстов Артем Валерьевич - Министр строительства и жилищной политики Камчатского края	отсутствует	Письмо О завершении работ	Выполнено.Отклонение отсутствует Предоставлена информация : 7 из 7. Подтверждающие документы: 1. "О завершении работ" Письмо Минстрой России от 27.12.2024г. №5176, приложен файл .
														Письмо О завершении работ	2. "О завершении работ" Письмо Минстрой России от 03.12.2024г. №01-6006, приложен файл .
														Отчет	3. "Отчет по конкурсу"



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														по конкурсу	Отчет Минстрой России от 27.12.2024г. №б/н, приложен файл .
														Письмо О завершении работ	4. "О завершении работ" Письмо Минстрой России от 20.12.2024г. №01-07-01/7759/24, приложен файл .
														Письмо О завершении работ	5. "О завершении работ" Письмо Минстрой России от 27.12.2024г. №01-07-01/8054/24, приложен файл .
														Письмо О завершении работ	6. "О завершении работ" Письмо Минстрой России от 27.12.2024г. №5803, приложен файл .
2.1.К.1		Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов								31.12.2024	26.12.2024	Фирстов Артем Валерьевич - Министр строительства и жилищной политики Камчатского края		Постановление Постановление Правительства Камчатского края от 13.03.2024 № 103-П	Выполнено. Отклонения отсутствуют Подтверждающие документы: 1. "Постановление Правительства Камчатского края от 13.03.2024 № 103-П " Постановление Правительство



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															Камчатского края от 13.03.2024г. №103-П, приложен файл .
2.1.K.2		Осуществлен авторский надзор на проектах								26.09.2024	26.09.2024	Фирстов Артем Валерьевич - Министр строительства и жилищной политики Камчатского края	Отчет	Отчет по конкурсу	Выполнено. Отклонения отсутствуют Подтверждающие документы: 1. "Отчет по конкурсу" Отчет Минстрой России от 26.09.2024г. №6/н, приложен файл .
2.1.K.3		Организована оплата 30 % выполненных работ								26.09.2024	26.09.2024	Фирстов Артем Валерьевич - Министр строительства и жилищной политики Камчатского края	Отчет	Платежное поручение Платежное поручение	Выполнено. Отклонения отсутствуют Подтверждающие документы: 1. "Платежное поручение" Платежное поручение Минстрой КК от 28.09.2023г. №660799, приложен файл .
														Платежное поручение Платежное поручение	2. "Платежное поручение" Платежное поручение Минстрой КК от 31.08.2023г. № 575028, приложен файл .
														Отчет Отчет	3. "Отчет по конкурсу"



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														по конкурсу	Отчет Минстрой России от 26.09.2024г. №6/н, приложен файл .
														Платежное поручение Платежное поручение	4. "Платежное поручение" Платежное поручение Минстрой КК от 29.03.2024г. № 383925, приложен файл .
														Платежное поручение Платежное поручение	5. "Платежное поручение" Платежное поручение Минстрой КК от 27.03.2024г. №0039, приложен файл .
2.1.К.4		Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды среди субъектов Дальневосточного федерального округа								28.12.2024	28.12.2024	Фирстов Артем Валерьевич - Министр строительства и жилищной политики Камчатского края	Платформа Минстроя России	Письмо О завершении работ	Выполнено. Отклонение отсутствует Подтверждающие документы: 1. "О завершении работ" Письмо Минстрой России от 27.12.2024г. №01-07-01/8054/24, приложен файл .
														Письмо О завершении работ	2. "О завершении работ" Письмо Минстрой России от 27.12.2024г. №5176, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														Письмо О завершении работ	3. "О завершении работ" Письмо Минстрой России от 20.12.2024г. №01-07-01/7759/24, приложен файл .
														Письмо О завершении работ	4. "О завершении работ" Письмо Минстрой России от 27.12.2024г. №5803, приложен файл .
														Письмо О завершении работ	5. "О завершении работ" Письмо Минстрой России от 03.12.2024г. №01-6006, приложен файл .
2.1.К.5		Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)								31.12.2024	26.12.2024	Фирстов Артем Валерьевич - Министр строительства и жилищной политики Камчатского края		Постановление Закон Камчатского края О краевом бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов	Выполнено. Отклонения отсутствуют Подтверждающие документы: 1. "Закон Камчатского края О краевом бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов" Постановление Законодательное Собрание Камчатского края от 03.12.2024г. № 784, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
2.1.К.6		С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов								31.12.2024	25.01.2024	Фирстов Артем Валерьевич - Министр строительства и жилищной политики Камчатского края		Соглашение о предоставлении субсидии из регионального бюджета бюджету муниципального образования Российской Федерации от 25.01.2024 0:00:00 № 30735000-1-2024-005	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидии из регионального бюджета бюджету муниципального образования Российской Федерации от 25.01.2024 0:00:00 № 30735000-1-2024-005", приложен файл .
														Соглашение о предоставлении субсидии из регионального бюджета бюджету муниципального образования Российской Федерации от 25.01.2024 0:00:00 № 30607101-1-2024-002" Соглашение от 25.01.2024г. №	



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														образования Российской Федерации от 25.01.2024 0:00:00 № 30607101-1-2024-002	30607101-1-2024-002, приложен файл .
														Соглашение о предоставлении субсидии из регионального бюджета бюджету муниципального образования Российской Федерации от 25.01.2024 0:00:00 № 30510000-1-2024-003	3. "Соглашение о предоставлении субсидии из регионального бюджета бюджету муниципального образования Российской Федерации от 25.01.2024 0:00:00 № 30510000-1-2024-003" Соглашение от 25.01.2024г. № 30510000-1-2024-003, приложен файл .
														Соглашение о предоставле	4. "Соглашение о предоставлении субсидии из регионального бюджета



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														нии субсидии из регионального бюджета бюджету муниципального образования Российской Федерации от 25.01.2024 0:00:00 № 30701000-1-2024-014" Соглашение от 25.01.2024г. № 30701000-1-2024-014, приложен файл .	
2.1.К.7		Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов								31.12.2024	27.12.2024	Фирстов Артем Валерьевич - Министр строительства и жилищной политики Камчатского края		Письмо Уведомление о завершении работ по созданию объекта Благоустройство набережной Озерновской косы	Выполнено. Отклонение отсутствует Подтверждающие документы: 1. "Уведомление о завершении работ по созданию объекта Благоустройство набережной Озерновской косы" Письмо Минстрой России от 27.12.2024г. №01-07-01/5054/24, приложен файл .
														Письмо Уведомление	2. "Уведомление о завершении работ по



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														е о завершении работ по созданию объекта «Благоустройство парка отдыха по пр. Космонавтов в с. Мильково Камчатского края»	созданию объекта «Благоустройство парка отдыха по пр. Космонавтов в с. Мильково Камчатского края»" Письмо Минстрой России от 03.12.2024г. №1-6006, приложен файл .
														Письмо Уведомление о завершении работ по созданию объекта "Сквер по ул. Войцешека (Устройство сквера по ул. Войцешека 3А "	3. "Уведомление о завершении работ по созданию объекта "Сквер по ул. Войцешека 3А "" Письмо Минстрой России от 20.12.2024г. №01-07-01/7759/24, приложен файл .
														Письмо Уведомление о завершении работ по созданию объекта	4. "Уведомление о завершении работ по созданию объекта



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														завершении работ по созданию объекта Авачинский парк у пирса	Авачинский парк у пирса " Письмо Минстрой России от 27.12.2024г. №5176, приложен файл .
														Письмо Уведомление о завершении работ по созданию объекта «Комплексное развитие набережной реки Авача в городе Елизово»	5. "Уведомление о завершении работ по созданию объекта «Комплексное развитие набережной реки Авача в городе Елизово»" Письмо Минстрой России от 27.12.2024г. №5803, приложен файл .
2.1.К.8		С муниципальными образованиями - победителями Всероссийского конкурса ДФО заключены соглашения о предоставлении субсидий								22.03.2024	22.03.2024	Фирстов Артем Валерьевич - Министр строительства и жилищной политики Камчатского края	Минстрой России	Отчет по конкурсу	Выполнено. Отклонения отсутствуют. Подтверждающие документы: 1. "Отчет по конкурсу" Отчет Минстрой России от 22.03.2024г. №6/н, приложен файл .
2.1.К.9		Техническая готовность объектов, на отчетный								26.09.2024	26.09.2024	Фирстов Артем	Отчет	Отчет по конкурсу	Выполнено. Отклонения отсутствуют



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		период более 30 %										Валерьевич - Министр строительства и жилищной политики Камчатского края			Подтверждающие документы: 1. "Отчет по конкурсу" Отчет Минстрой России от 26.09.2024г. №6/н, приложен файл .
2.1.K.10		Получены заключения государственной экспертиз на разработанную проектную документацию								26.09.2024	26.09.2024	Фирстов Артем Валерьевич - Министр строительства и жилищной политики Камчатского края	Отчет	Иное Положительное заключение государственной экспертизы	Выполнено. Отклонения отсутствуют Подтверждающие документы: 1. "Положительное заключение государственной экспертизы" Иное ГАУ "Государственная экспертиза проектной документации Камчатского края" от 12.09.2024г. №41-1-1-2-053368-2024, приложен файл .
														Иное Положительное заключение государственной экспертизы	2. "Положительное заключение государственной экспертизы" Иное ГАУ "Государственная экспертиза проектной документации



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															Камчатского края" от 22.03.2024г. №41_1_1_2_012664_2024, приложен файл .
														Иное Положительное заключение государственной экспертизы	3. "Положительное заключение государственной экспертизы" Иное ГАУ "Государственная экспертиза проектной документации Камчатского края" от 11.04.2024г. №41-1-1-2-016790-2024, приложен файл .
														Иное Положительное заключение государственной экспертизы	4. "Положительное заключение государственной экспертизы" Иное ГАУ "Государственная экспертиза проектной документации Камчатского края" от 28.02.2023г. №41_1_1_2_008901, приложен файл .
2.1.К.1 1		Осуществлено финансирование по								26.09.2024	26.09.2024	Фирстов Артем	Отчет	Отчет по конкурсу	Выполнено. Отклонения отсутствуют



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		реализации проектов										Валерьевич - Министр строительства и жилищной политики Камчатского края			Подтверждающие документы: 1. "Отчет по конкурсу" Отчет Минстрой России от 26.09.2024г. №6/н, приложен файл .
2.1.К.1 2		Выполнены подготовительные работы по реализации проектов								26.09.2024	26.09.2024	Фирстов Артем Валерьевич - Министр строительства и жилищной политики Камчатского края	Отчет	Отчет по конкурсу	Выполнено. Отклонения отсутствуют Подтверждающие документы: 1. "Отчет по конкурсу" Отчет Минстрой России от 26.09.2024г. №6/н, приложен файл .
2.2		Реализованы мероприятия, предусмотренные паспортом ведомственного проекта по цифровизации городского хозяйства "Умный город" Значение: 4,0000 Дата: 31.12.2024	Условная единица	0	1	1	1			31.12.2024	27.12.2024	Фирстов Артем Валерьевич - Министр строительства и жилищной политики Камчатского края	отсутствует	Письмо Сопроводительное письмо	Выполнено.Отклонение отсутствует Предоставлена информация : 1 из 4. Подтверждающие документы: 1. "Сопроводительное письмо" Письмо Минстрой России от 31.03.2024г. №32/1404, приложен файл .
														Отчет	2. "Приложение к



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														Приложение к сопроводительному письму Отчет о выполнении мероприятий о цифровизации и городского хозяйства	сопроводительному письму Отчет о выполнении мероприятий о цифровизации городского хозяйства" Отчет Минстрой России от 21.03.2024г. № 32/1404, приложен файл .
2.2.К.1		Обеспечено заключение соглашений с муниципальными образованиями, включающих мероприятия по цифровизации городского хозяйства								27.03.2024	27.03.2024	Фирстов Артем Валерьевич - Министр строительства и жилищной политики Камчатского края	Платформа Минстроя России	Соглашение Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии из бюджета Камчатского края местному бюджету от «21» февраля 2023 г. № 30701000-1-	Выполнено. Отклонения отсутствуют. Подтверждающие документы: 1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии из бюджета Камчатского края местному бюджету от «21» февраля 2023 г. № 30701000-1-2023-018" Соглашение Минстрой Камчатского края от 25.01.2024г. №30701000-1-2023-018/2, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														2023-018	
2.2.К.2		Проведен мониторинг (приказ Минстроя России от 28.09.2023 № 696/пр)								15.04.2024	15.04.2024	Фирстов Артем Валерьевич - Министр строительства и жилищной политики Камчатского края	russiasmartcity.ru	Отчет о цифровизации городского хозяйства "Умный город"	Выполнено. Отклонения отсутствуют. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о цифровизации городского хозяйства "Умный город"" Отчет Минстрой России от 21.03.2024г. №6/н, приложен файл .
2.2.К.3		Подготовлен отчет о выполнении мероприятий по цифровизации городского хозяйства IQ городов								19.09.2024	19.09.2024	Фирстов Артем Валерьевич - Министр строительства и жилищной политики Камчатского края	Платформа Минстроя России	Отчет Форма оценки и мониторинга индекса IQ городов Камчатский край	Выполнено. Отклонения отсутствуют. Подтверждающие документы: 1. "Форма оценки и мониторинга индекса IQ городов Камчатский край" Отчет Минстрой России от 05.06.2024г. №01-03-06-2244, приложен файл .
2.2.К.4		Обеспечено предоставление заявок на конкурс "Лучшая муниципальная практика"								25.10.2024	25.10.2024	Фирстов Артем Валерьевич - Министр строительства и жилищной политики	Платформа Минстроя России	Протокол заседания подкомиссии конкурсной комиссии по организации и	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Протокол заседания подкомиссии конкурсной комиссии по организации и проведению в



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												Камчатского края		проведению в Камчатском крае регионально го этапа Всероссийско го конкурса «Лучшая муниципаль ная практика» по номинации «Модерниза ция городского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и платформен ных решений («Умный город»)	Камчатском крае регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» по номинации «Модернизация городского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений («Умный город»)" Протокол Конкурсная комиссия по организации и проведению в Камчатском крае регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» по номинации «Модернизация городского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений («Умный город») от 15.07.2024г. №РЦК-6, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														Протокол заседания подкомиссии конкурсной комиссии по организации и проведению в Камчатском крае регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» по номинации «Градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие жилищно-коммунального хозяйства» Протокол Подкомиссия конкурсной комиссии по организации и проведению в Камчатском крае регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» по номинации «Градостроительная	2. "Протокол заседания подкомиссии конкурсной комиссии по организации и проведению в Камчатском крае регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» по номинации «Градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие жилищно-коммунального хозяйства» Протокол Подкомиссия конкурсной комиссии по организации и проведению в Камчатском крае регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» по номинации «Градостроительная



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														населения и развитие жилищно-коммунального хозяйства»	политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие жилищно-коммунального хозяйства» от 15.07.2024г. №РЦК-4, приложен файл .
2.2.К.5		Подготовлен отчет о выполнении мероприятий по цифровизации городского хозяйства IQ городов по итогам 2024 года								28.12.2024	13.12.2024	Фирстов Артем Валерьевич - Министр строительства и жилищной политики Камчатского края	Платформа Минстроя России	Отчет сопроводительное письмо к отчету	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "сопроводительное письмо к отчету" Отчет Минстрой России от 05.06.2024г. №01-03-06-2244, приложен файл .
2.2.К.6		Предоставлен отчет о цифровизации городского хозяйства "Умный город"								30.12.2024	13.12.2024	Дегодьев Андрей Григорьевич - Министр	отсутствует	Отчет сопроводительное письмо к отчету	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "сопроводительное письмо к отчету" Отчет Минстрой России от 05.06.2024г. №01-03-06-2244, приложен файл .
2.3		В субъектах Российской Федерации	Условная единица	0	1	1	0			15.12.2024	15.12.2024	Фирстов Артем	отсутствует	Постановление О	Выполнено.отклонения отсутствуют



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		актуализированы действующие государственные программы формирования комфортной городской среды по результатам проведения голосования по отбору общественных территорий и формирования адресного перечня территорий, подлежащих благоустройству в следующем году Значение: 6,0000 Дата: 15.12.2024										Валерьевич - Министр строительства и жилищной политики Камчатского края		внесении изменений в государственную программу Камчатского края «Формирование современной городской среды в Камчатском крае», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 13.03.2024 № 103-П	Предоставлена информация : 1 из 6. Подтверждающие документы: 1. "О внесении изменений в государственную программу Камчатского края «Формирование современной городской среды в Камчатском крае», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 13.03.2024 № 103-П" Постановление Правительства Камчатского края от 05.12.2024г. №П-803, приложен файл .
2.3.К.1		Документ разработан								01.07.2024	01.07.2024	Фирстов Артем Валерьевич - Министр строительства и жилищной	отсутствует	Постановление Об утверждении государственной программы Камчатского	Выполнено. Отклонения отсутствуют. Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении государственной программы Камчатского



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												политики Камчатского края		края «Формирование современной городской среды в Камчатском крае»	края «Формирование современной городской среды в Камчатском крае»" Постановление Правительства Камчатского края от 13.03.2024г. №103-П, приложен файл .
2.3.К.2		Документ согласован с заинтересованными органами и организациями								01.04.2024	01.04.2024	Фирстов Артем Валерьевич - Министр строительства и жилищной политики Камчатского края	отсутствует	Постановление Об утверждении государственной программы Камчатского края «Формирование современной городской среды в Камчатском крае»	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении государственной программы Камчатского края «Формирование современной городской среды в Камчатском крае»" Постановление Правительства Камчатского края от 13.03.2024г. №103-П, приложен файл .
2.3.К.3		Документ утвержден (подписан)								01.10.2024	01.10.2024	Фирстов Артем Валерьевич - Министр строительства и жилищной	отсутствует	Постановление Правительства Камчатского	Выполнено. Отклонения отсутствуют. Подтверждающие документы: 1. "Постановление Правительства Камчатского края от



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												политики Камчатского края		края от 13.03.2024 N 103-П "Об утверждении государственной программы Камчатского края "Формирование современной городской среды в Камчатском крае"" Постановление Правительства Камчатского края от 13.03.2024г. №103-П, приложен файл .	13.03.2024 N 103-П "Об утверждении государственной программы Камчатского края "Формирование современной городской среды в Камчатском крае"" Постановление Правительства Камчатского края от 13.03.2024г. №103-П, приложен файл .
2.3.К.4		Документ опубликован								15.12.2024	15.12.2024	Фирстов Артем Валерьевич - Министр строительства и жилищной политики Камчатского края	отсутствует	Постановление Правительства Камчатского края от 13.03.2024 N 103-П "Об утверждении государственной программы Камчатского края "Формирование современной городской среды в Камчатском крае""	Выполнено. Отклонение отсутствует Подтверждающие документы: 1. "Постановление Правительства Камчатского края от 13.03.2024 N 103-П "Об утверждении государственной программы Камчатского края "Формирование современной городской среды в Камчатском крае""



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														края "Формирование современной городской среды в Камчатском крае"	Правительство Камчатского края от 13.03.2024г. №103-П, приложен файл .
2.3.К.5		Сформирован адресный перечень объектов благоустройства								23.07.2024	23.07.2024	Фирстов Артем Валерьевич - Министр строительства и жилищной политики Камчатского края	Министрой России	Постановление Об утверждении государственной программы Камчатского края «Формирование современной городской среды в Камчатском крае»	Выполнено. Отклонения отсутствуют. Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении государственной программы Камчатского края «Формирование современной городской среды в Камчатском крае»" Постановление Правительства Камчатского края от 13.07.2024г. №103-П, приложен файл .
2.3.К.6		Сформирован адресный перечень проектов-победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской								24.10.2024	24.10.2024	Фирстов Артем Валерьевич - Министр строительства и жилищной	Министрой России	Протокол заседания Межведомственной комиссии по обеспечению	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Протокол заседания Межведомственной комиссии по обеспечению реализации



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		среды среди субъектов Дальневосточного федерального округа										политики Камчатского края		реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» от 04.10.2024 Протокол Межведомственная комиссия по обеспечению реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» от 08.10.2024г. №Пр-08-404, приложен файл .	регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» от 04.10.2024"



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(05) Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств							
1.1		(23) Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды, код направления расходов:55551, 55552, 55550, 5555F	105 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	105 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Отклонений нет
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	100,00	Отклонений нет
1.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	100,00	
1.1.1.3		бюджеты муниципальных образований	105 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Отклонений нет

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2		(17) Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды							
2.1		(04) Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее ед. нарастающим итогом, код направления расходов:5424F, 54242, 54241, 54240	610 146,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	610 146,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Отклонений нет
2.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	603 171,34	603 171,34	603 171,34	603 171,31	603 171,31	100,00	Отклонений нет
2.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	603 171,34	603 171,34	603 171,34	603 171,31	603 171,31	100,00	
2.1.1.3		бюджеты муниципальных образований	610 146,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Отклонений нет
2.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			715 646,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			715 646,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджет субъекта Российской Федерации			708 171,34	708 171,34	708 171,34	708 171,31	708 171,31	100,00	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			708 171,34	708 171,34	708 171,34	708 171,31	708 171,31	100,00	
бюджеты муниципальных образований			715 646,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

[illegible]